



กองงานนโยบายและแผน
เลขที่รับ 2346
วันที่ 29 ต.ค. 2564

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๗ ๓๕๘ ต่อ ๓๓
ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/ ๕๑๘ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔
เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กปภ. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูล
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการประจำ ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ ในส่วนของ กปภ.ข.๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๖ เพื่อให้ความ
เห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๕) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๖)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๔
และขอความอนุเคราะห์แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป
จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายภาวิชิต พันคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

เรียน.....

- ☐ เพื่อพิจารณา/ตรวจสอบ/รายงานผล
☒ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประสานส่วนภูมิภาคเขต ๖

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564																หมายเหตุ
		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน												
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)							
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน(ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน(ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ	วงเงิน(ล้านบาท)		
S01 ขยาย เขตการ ให้บริการ ด้วยระบบ จำนวนที่มี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 : การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ	27	84.328	-	84.328	27	84.328	-	84.328	22	81.48	51.452	43.031	83.63	5	18.52	22.653	26.86	3	4.977		
	แผนงานที่ 1.1 ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา																					
	1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ																					
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																					
	• เงินอุดหนุน 100%	7	18.463	-	18.463	7	18.463	-	18.463	7	100.00	18.463	14.800	80.16	0	-	-	-	-	-	แล้วเสร็จ 100%	
	• เงินรายได้	19	50.038	-	50.038	19	50.038	-	50.038	15	78.95	32.989	26.363	79.91	4	21.05	17.049	34.07	3	4.977	ดำเนินการล่าช้า 1 โครงการ	
	1.1.3 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น																					
	• แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค																					
	• เงินอุดหนุน 100%	1	15.827	-	15.827	1	15.827	-	15.827	0	-	-	1.868	11.803	1	100.00	5.605	35.41	-	-	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	
	ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่	85	147.180	78.108	225.288	85	147.080	78.108	225.188	67	78.82	216.297	165.691	76.60	18	21.18	8.991	3.99	18	8.991		
	แผนงานที่ 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ																					
	2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ																					
	• เงินอุดหนุน 100%	3	49.150	-	49.150	3	49.150	-	49.150	3	100.00	49.150	10.931	22.24	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%	
	• เงินรายได้	61	52.353	-	52.353	61	52.353	-	52.353	47	77.05	44.319	36.616	82.62	14	22.95	8.034	15.35	14	8.034	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ(ยังไม่สิ้นสุดสัญญา)	
	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	1	-	10.000	10.000	1	-	10.000	10.000	1	100.00	10.000	7.092	70.92	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%	
	2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	1	-	10.000	10.000	1	-	10.000	10.000	1	100.00	10.000	8.864	88.64	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%	
	2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้พื้นที่อยู่อาศัยเกิน 10 ปี	14	4.677	12.151	16.828	14	4.577	12.151	16.728	14	100.00	16.828	0.723	4.30	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%	
	2.1.6 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว	4	-	0.957	0.957	4	-	0.957	0.957	0	-	-	-	-	4	100.00	0.957	100.00	4	0.957	ยกเลิกโครงการ	
	แผนงานที่ 2.3 : ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical																					
	2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	1	41.000	45.000	86.000	1	41.000	45.000	86.000	1	100.000	86.000	101.465	117.98	0	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	22	29.767	16.074	45.841	22	29.767	16.074	45.841	22	100.000	45.841	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																					
3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																						
• งบลงทุน	7	11.602	-	11.602	7	11.602	-	11.602	7	100.00	11.602	9.873	85.10	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%		
• งบทำการ	2	-	4.941	4.941	2	-	4.941	4.941	2	100.00	4.941	4.733	95.79	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%		
3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)																						
• งบลงทุน	2	6.000	-	6.000	2	6.000	-	6.000	2	100.00	6.000	4.274	71.23	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%		
• งบทำการ	1	-	1.760	1.760	1	-	1.760	1.760	1	100.00	1.760	0.652	37.05	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%		
3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)																						
• งบลงทุน	3	3.465	-	3.465	3	3.465	-	3.465	3	100.00	3.465	2.742	79.13	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%		
• งบทำการ	1	-	1.760	1.760	1	-	1.760	1.760	1	100.00	1.760	0.417	23.69	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%		
3.1.4 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																						
• งบลงทุน	3	8.700	-	8.700	3	8.700	-	8.700	3	100.00	8.700	6.311	72.54	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%		
• งบทำการ	3	-	7.613	7.613	3	-	7.613	7.613	3	100.00	7.613	6.351	83.42	0	-	-	-	0	-	แล้วเสร็จ 100%		
รวม		134	261.275	94.182	355.457	134	261.175	94.182	355.36	111	260.305	313.590	209	160.236	23.000	39.695	31.644	30.854	21	13.968		