



1894

ส่งในระบบงานสารบรรณแล้วไม่ส่งต้นฉบับ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ช.บ

เลขที่รับ 1894

ลงวันที่ 10 ธ.ค. 2563

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๗ ๓๕๘ ต่อ ๓๓

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/๕๗๗

วันที่ ๗๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กปภ. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการประจำ ไตรมาส ๑/๒๕๖๓ ในส่วนของ กปภ.ช.๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ช.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๕) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ช.๖ (ผอ.แผน.กปภ.ช.๖)

- เพื่อไปทบทวนหา หัว ทน
 สืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(นายดิเรก กิตติภักดีกุล)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

เรียน ☒ ผอ.กอง.....☐ ผจก.กปภ.สาขา.....

เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายยุทธศักดิ์ แสงเพ็ญ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๖ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๖

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓

เรียน ☒ หัวหน้างาน.....
☐ พนักงาน.....
☒ เพื่อทราบ.....
☐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อถือปฏิบัติ.....
☐ เพื่อพิจารณา.....

(นางสาววนิดา แก้วบุตร)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นายศราวุธ ภูสีเงิน)

หัวหน้างาน งานประมวลข้อมูล

๕ ธ.ค. ๕๖

10.12.63

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562																				
						รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจ ออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รื้อทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ	
			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริงเทียบกับงบประมาณ	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก/ชะลอโครงการ	
				งบลงทุน	งบทำการ		งบลงทุน	งบทำการ																		
2.ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																									
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ	กปภ.ข.6	1	9.824	-	1	9.824	-	-	-	-	-	1	9.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน																									
	แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP	กปภ.ข.6	4	0.636	12.484	4	0.636	12.484	-	-	-	-	-	-	-	1.000	0.636	3.000	12.484	-	-	-	-	-	-	
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]	กผว.6/กรค.6	2	0.636	8.532	2	0.636	8.532	-	-	-	-	0	-	-	1	0.636	1	8.532	-	-	-	-	-	-	
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม [Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA]	กรค.6	1	-	1.952	1	-	1.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.952	-	-	-	-	-	-	
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic Controller: PLC]	กรค.6	1	0	2	1	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]	กปภ.ข.6	3	4.970	2.000	3	4.970	2.000	-	-	-	-	0	-	-	2	4.970	1.000	2.000	-	-	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	กปภ.ข.6	1	51.994	-	1	51.994	-	-	-	-	-	1	51.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ																									
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]	กปภ.ข.6	26	78.464	65	26	78.464	65	0	0	0	0	3	25.601	-	-	20.000	11.863	3.000	106.000	-	-	-	-	-	
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	กรจ.6	19	30.960	-	19	30.960	-	-	-	-	-	3.000	25.601	-	-	16.000	5.359	-	-	-	-	-	-	-	
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	กรจ.6	1	41.000	45.000	1	41.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	86.000	-	-	-	-	-	-	-	
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	กรจ.6	1	0	10	1	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	-	-	-	-	-	
	6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	กรจ.6	1	0	10	1	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	-	-	-	-	-	
	6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	กรจ.6	4	6.504	-	4	6.504	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	6.504	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม				35	145.888	79.484	35	145.888	79.484	0	-	0	0	5	87.419	-	-	23	17.469	7	120.484	-	-	-	-	