



ส่งในระบบงานสารบรรณแล้วไม่ส่งต้นฉบับ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สป.วช.
เลขที่รับ 1888
ลงวันที่ ๓๑ ก.ย. 2563

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๗ ๓๕๘ ต่อ ๓๓

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/๒๓๗

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กปภ. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการ ประจำปีไตรมาศ ๒/๒๕๖๓ ในส่วนของ กปภ.ข.๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปก.ข.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๕) ผ่านเว็บไซต์ของ กปก. ต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

1526 wo.nja-86 (uim wo. nja-r.6)

- 1. การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

(นายติลก กิตติภักดีกุล)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เรียน ☒ หัวหน้างาน..... *ปณณกร*
☐ พนักงาน.....
☒ เพื่อทราบ..... *นางสาวระพีพร*
☐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อถือปฏิบัติ.....
☐ เพื่อพิจารณา.....

(นางสาวนิดา แก้วนาคี)
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

เห็นชอบ

เรียน ☒ ผอ.กอง.พัสดุ.

☐ ผจก.กปภ.สาขา.....

เพื่อทราบ

✓ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายยุทธศักดิ์ แสงเพ็ง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

¶ ၁ ဇ.က. ၂၀၁၆

1860 1900 1950 2000

Bedfordshire

(นายศราวุธ ภูสีเงิน)

หัวข้องาน ๘ งานประมวลข้อมูล

125.63

10.453

10263

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

การประสานภูมิภาคเขต 6

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563																						
					รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจ ออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหารัฐรับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ			
			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน	งบทำการ	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน	งบทำการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริงเทียบกับงบประมาณ	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก/ชะลอโครงการ
2.ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																										
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ	กปภ.ข.6	1	9.824	-	1	9.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.824	-	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน																										
	แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP	กปภ.ข.6	4	0.636	12.484	4	0.611	12.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12.484	1	0.611	-	-	-	-	-
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]	กผว.6/กรค.6	2	0.636	8.532	2	0.611	8.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.532	1	0.611	-	-	-	-	-
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม [Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA]	กรค.6	1	-	1.952	1	-	1.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.952	-	-	-	-	-	-	-
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic Controller: PLC]	กรค.6	1	-	2.000	1	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]	กปภ.ข.6	3	4.970	2.000	3	3.623	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	2	3.623	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	กปภ.ข.6	1	51.994	-	1	51.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51.994	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]	กปภ.ข.6	26	78.464	65.000	26	36.711	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	52.761	6.000	47.280	4	1.671	1.16	15.38	15.38
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	กรจ.6	19	30.960	-	19	30.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	27.283	4.000	1.613	4	1.671	5.40	21.05	21.05
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	กรจ.6	1	41.000	45.000	1	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.000	-	-	-	-	-
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	กรจ.6	1	-	10.000	1	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-
	6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	กรจ.6	1	-	10.000	1	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-
	6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	กรจ.6	4	6.504	-	4	6.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.478	1	0.667	-	-	-	-	-
รวม				35	145.888	79.484	35	102.763	79.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	129.063	9	51.514	4	1.671	0.74	11.43	11.43