



1889

ส่งในระบบงานสารบรรณแล้วไม่ส่งต้นฉบับ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ทบ.
เลขที่รับ 1889
ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๗ ๓๕๘ ต่อ ๓๓

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/๒๓๖

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กปภ. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๓ ในส่วนของ กปภ.ข.๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๕) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ (พร. กปภ.ข.๖)

- เพื่อโปรดพิจารณา แจ้ง กทส.
ดำเนินการต่อไป รักษาราชการแทน

(นายติลก กิตติภักดิ์กุล)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

เรียน ☒ ผอ.กอง... กทส.

☐ ผจก.กปภ.สาขา.....

เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายยุทธศักดิ์ แฝงเฟิง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๖ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๖
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓

เรียน ☒ หัวหน้างาน.....
☐ พนักงาน.....
☒ เพื่อทราบ.....
☐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อถือปฏิบัติ.....
☐ เพื่อพิจารณา.....

(นางสาววิภา แก้วมนตรี)
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ๑๕๔ อุบลราชธานี, อุบลราชธานี

๑๕๔ อุบลราชธานี

(นายศราวุธ ภูสีเงิน)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล

๑๕.๖๓

๑๕.๖๓

๑๕.๖๓

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3

การประสานส่วนภูมิภาคเขต 6

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ความเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563																					
					รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจ ออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหารัฐรับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ		
			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริงเทียบกับงบประมาณ	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก/ชะลอโครงการ	
				งบลงทุน	งบทำการ		งบลงทุน	งบทำการ																		งบลงทุน
2.ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																									
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ	กปภ.ข.6	1	9.824	-	1	9.824	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.800	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน																									
	แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP	กปภ.ข.6	4	0.636	12.484	4	0.611	12.484	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.952	2	10.532	1	0.611	4.66	50.000	50.000
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan: WSP]	กผว.6/กรค.6	2	0.636	8.532	2	0.611	8.532	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.532	1	0.611	6.66	50.00	50.00
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม [Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA]	กรค.6	1	-	1.952	1	-	1.952	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.952	-	-	-	-	-	-	-
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic Controller: PLC]	กรค.6	1	0	2	1	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM]	กปภ.ข.6	3	4.970	2.000	3	3.623	2.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	1	1.941	1	1.682	24.13	33.33	33.33
	แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	กปภ.ข.6	1	51.994	-	1	32.028	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32.028	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ																									
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]	กปภ.ข.6	26	78.464	65.000	25	30.497	65.000	1	0.239	-	-	-	-	-	-	-	1	1.301	9	88.458	15	5.102	3.56	57.69	60.00
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	กรจ.6	19	30.960	-	19	24.591	-	1	0.239	-	-	-	-	-	-	-	1	1.301	3	18.616	14	4.435	14.32	73.68	73.68
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	กรจ.6	1	41.000	45.000	1	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.000	-	-	-	-	-
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	กรจ.6	1	-	10	1	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	-	-	-	-
	6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	กรจ.6	1	-	10	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	-	-	-	-
	6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	กรจ.6	4	6.504	-	4	6.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.842	1	0.667	10.26	25.000	25.000
		รวม		35	145.888	79.484	34	76.583	79.484	1	0.239	-	-	-	-	-	-	-	3	5.253	14	142.759	17	7.395	3.28	48.57