



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๗ ๓๕๘ ต่อ ๓๓

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/๑๔๐

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กปภ. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูล
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการประจำ ไตรมาส ๑/๒๕๖๔ ในส่วนของ กปภ.ข.๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๖ เพื่อให้ความ
เห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๕) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)



หัวหน้างานแผนงาน

เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๖) 

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๔
และขอความอนุเคราะห์แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป
จะเป็นพระคุณยิ่ง


(นายภาชิต พันลำ)


ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เรียน ☒ หัวหน้างาน 
☐ พนักงาน.....
☒ เพื่อทราบ 
☐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อถือปฏิบัติ.....
☐ เพื่อพิจารณา.....


(นางสาววนิดา แก้วมุนตรี)
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เห็นชอบ

เรียน ☐ ผช. กปภ.ข.๖
☒ ผอ. กอง..... กทส.
☐ ผจก.กปภ.สาขา.....
☒ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา.....
เพื่อทราบ.....
เพื่อถือปฏิบัติ.....


(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563															หมายเหตุ	
		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน												
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)							
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน(ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน(ล้านบาท)	ร้อยละของ วงเงิน	ยกเลิกโครงการ	วงเงิน(ล้านบาท)		
S01 ขยาย เขตการ ให้บริการ ด้วยระบบ จำหน่ายที่มี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 : การขยายพื้นที่การให้บริการประปาใน รูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ	27	84.328	-	84.328	27	84.328	-	84.328	23	85.19	63.524	-	-	4	14.815	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ - อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
	แผนงานที่ 1.1 ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา																					
	1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ																					
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																					
	• เงินอุดหนุน 100%	7	18.463	-	18.463	7	18.463	-	18.463	7	100.00	18.463	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
	• เงินรายได้	19	50.038	-	50.038	19	50.038	-	50.038	16	84.21	45.061	-	-	3	15.79	4.977	9.95	3	4.977		
	1.1.3 โครงการขยายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น																					
	• แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค																					
	• เงินอุดหนุน 100%	1	15.827	-	15.827	1	15.827	-	15.827	0	-	-	-	-	1	100.00	15.827	100.00	-	-		
	ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่	85	147.180	78.108	225.288	85	147.080	78.108	225.188	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ - อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
	แผนงานที่ 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ																					
	2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ																					
	• เงินอุดหนุน 100%	3	49.150	-	49.150	3	49.150	-	49.150	0	-	-	-	-	3	100.00	49.150	100.00	0	-		
	• เงินรายได้	61	52.353	-	52.353	61	52.353	-	52.353	0	-	-	-	-	61	100.00	52.353	100.00	0	-		
	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	1	-	10.000	10.000	1	-	10.000	10.000	0	-	-	-	-	1	100.00	10.000	100.00	0	-		
	2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	1	-	10.000	10.000	1	-	10.000	10.000	0	-	-	-	-	1	100.00	10.000	100.00	0	-		
	2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี	14	4.677	12.151	16.828	14	4.577	12.151	16.728	0	-	-	-	-	14	100.00	16.828	100.00	0	-		
2.1.6 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว	4	-	0.957	0.957	4	-	0.957	0.957	0	-	-	-	-	4	100.00	0.957	100.00	0	-			
แผนงานที่ 2.3 : ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical																						
2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	1	41.000	45.000	86.000	1	41.000	45.000	86.000	1	100.000	86.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	22	29.767	16.074	45.841	22	29.767	16.074	45.841	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ - อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง	
แผนงานที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุม คุณภาพน้ำประปา																						
3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																						
• งบลงทุน	7	11.602	-	11.602	7	11.602	-	11.602	0	-	-	-	-	7	100.00	11.602	100.00	0	-			
• งบทำการ	2	-	4.941	4.941	2	-	4.941	4.941	0	-	-	-	-	2	100.00	4.941	100.00	0	-			
3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)																						
• งบลงทุน	2	6.000	-	6.000	2	6.000	-	6.000	0	-	-	-	-	2	100.00	6.000	100.00	0	-			
• งบทำการ	1	-	1.760	1.760	1	-	1.760	1.760	0	-	-	-	-	1	100.00	1.760	100.00	0	-			
3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)																						
• งบลงทุน	3	3.465	-	3.465	3	3.465	-	3.465	0	-	-	-	-	3	100.00	3.465	100.00	0	-			
• งบทำการ	1	-	1.760	1.760	1	-	1.760	1.760	0	-	-	-	-	1	100.00	1.760	100.00	0	-			
3.1.4 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																						
• งบลงทุน	3	8.700	-	8.700	3	8.700	-	8.700	0	-	-	-	-	3	100.00	8.700	100.00	0	-			
• งบทำการ	3	-	7.613	7.613	3	-	7.613	7.613	0	-	-	-	-	3	100.00	7.613	100.00	0	-			
	รวม	134	261.275	94.182	355.457	134	261.175	94.182	355.36	23	85.185	63.524	-	-	4.000	14.815	-	-	-	-		