



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานงานภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๗ ๓๕๘ ต่อ ๓๓

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/๒๙๖

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กปภ. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการประจำ ไตรมาส ๒/๒๕๖๔ ในส่วนของ กปภ.ข.๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๕) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

เห็นชอบ

เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๖)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไปจะเป็นพระคุณยิ่ง

- เรียน ☐ ผช. กปภ.ข.๖
☒ ผอ. กอง.....
☐ ผจก.กปภ.สาขา.....
✓ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา.....
เพื่อทราบ.....
เพื่อถือปฏิบัติ.....

(นายภาชิต พันลำ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประสานงานภูมิภาคเขต ๖

- เรียน ☒ หัวหน้างาน.....
☐ พนักงาน.....
☒ เพื่อทราบ.....
☐ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อถือปฏิบัติ.....
☐ เพื่อพิจารณา.....

(นางสาวนิตา แก้วมุนตรี)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564															
		จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน										หมายเหตุ	
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)						
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน(ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน(ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิกโครงการ		วงเงิน(ล้านบาท)
S01 ขยาย เขตการ ให้บริการ ด้วยระบบ จำหน่ายที่มี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ S1 : การขยายพื้นที่การให้บริการประปาใน รูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ	27	84.328	-	84.328	27	84.328	-	84.328	24	88.89	79.351	12.900	16.26	3	11.11	4.977	5.90	3	4.977	
	แผนงานที่ 1.1 ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา																				
	1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ																				
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																				
	• เงินอุดหนุน 100%	7	18.463	-	18.463	7	18.463	-	18.463	7	100.00	18.463	10.497	56.85	0	-	-	-	-	-	
	• เงินรายได้	19	50.038	-	50.038	19	50.038	-	50.038	16	84.21	45.061	2.403	5.33	3	15.79	4.977	9.95	3	4.977	
	1.1.3 โครงการขยายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น																				
	• แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค																				
	• เงินอุดหนุน 100%	1	15.827	-	15.827	1	15.827	-	15.827	1	100.00	15.827	-	-	0	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่	85	147.180	78.108	225.288	85	147.080	78.108	225.188	31	36.47	173.809	-	-	54	63.53	51.479	22.85	8	3.025	-ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ -อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	แผนงานที่ 2.1 : บริหารจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ																				
	2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ																				
	• เงินอุดหนุน 100%	3	49.150	-	49.150	3	49.150	-	49.150	3	100.00	49.150	-	-	0	-	-	-	0	-	
	• เงินรายได้	61	52.353	-	52.353	61	52.353	-	52.353	27	44.26	38.659	-	-	34	55.74	13.694	26.16	8	3.025	
	2.1.2 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	1	-	10.000	10.000	1	-	10.000	10.000	0	-	-	-	-	1	100.00	10.000	100.00	0	-	
	2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	1	-	10.000	10.000	1	-	10.000	10.000	0	-	-	-	-	1	100.00	10.000	100.00	0	-	
	2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี	14	4.677	12.151	16.828	14	4.577	12.151	16.728	0	-	-	-	-	14	100.00	16.828	100.00	0	-	
	2.1.6 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว	4	-	0.957	0.957	4	-	0.957	0.957	0	-	-	-	-	4	100.00	0.957	100.00	0	-	
	แผนงานที่ 2.3 : ยกระดับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical																				
	2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	1	41.000	45.000	86.000	1	41.000	45.000	86.000	1	100.000	86.000	-	-	0	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	22	29.767	16.074	45.841	22	29.767	16.074	45.841	15	68.182	29.767	-	-	7	31.82	16.074	35.06	-	-	-ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ -อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	แผนงานที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุม คุณภาพน้ำประปา																				
	3.1.1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																				
	• งบลงทุน	7	11.602	-	11.602	7	11.602	-	11.602	7	100.00	11.602	-	-	0	-	-	-	0	-	
	• งบทำการ	2	-	4.941	4.941	2	-	4.941	4.941	0	-	-	-	-	2	100.00	4.941	100.00	0	-	
3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)																					
• งบลงทุน	2	6.000	-	6.000	2	6.000	-	6.000	2	100.00	6.000	-	-	0	-	-	-	0	-		
• งบทำการ	1	-	1.760	1.760	1	-	1.760	1.760	0	-	-	-	-	1	100.00	1.760	100.00	0	-		
3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)																					
• งบลงทุน	3	3.465	-	3.465	3	3.465	-	3.465	3	100.00	3.465	-	-	0	-	-	-	0	-		
• งบทำการ	1	-	1.760	1.760	1	-	1.760	1.760	0	-	-	-	-	1	100.00	1.760	100.00	0	-		
3.1.4 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																					
• งบลงทุน	3	8.700	-	8.700	3	8.700	-	8.700	3	100.00	8.700	-	-	0	-	-	-	0	-		
• งบทำการ	3	-	7.613	7.613	3	-	7.613	7.613	0	-	-	-	-	3	100.00	7.613	100.00	0	-		
	รวม	134	261.275	94.182	355.457	134	261.175	94.182	355.36	70	193.541	282.927	13	16.257	64.000	106.459	72.530	63.817	11	8.001	