



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๗ ๓๕๘ ต่อ ๓๓

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/๗๗๔

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กปภ. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการ ประจำปี ๒๕๖๓ ในส่วนของ กปภ.ข.๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๖ เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๕) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

6 พ.ย. ๖๓

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

๕๕๔ ผอ.กปภ.ร.๕ (๕๕๔ ผอ.กปภ.ร.๕) ๕๕๔

เพื่อโปรดพิจารณาในเชิงแผนและแผน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔
และแจ้ง กทส. นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กปภ.

(นายบรรณา ศิริรัมย์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เห็นชอบ

- เรียน ☐ ผช. กปภ.ข.๖
☒ ผอ. กอง.....
☐ ผจก.กปภ.สาขา.....
✓ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา.....
✓ เพื่อทราบ.....
เพื่อถือปฏิบัติ.....

- ผอ. กองแผนงาน

เพื่อทราบ และแจ้ง กทส. นำมาเผยแพร่

๕๕๔

(นางสาววนิดา แก้วมนตรี)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต ๖

๕๕๔ พ.ย. ๒๕๖๓

๕๕๔ ผอ.กปภ.ร.๕ (๕๕๔ ผอ.กปภ.ร.๕)

๕๕๔ ผอ.กปภ.ร.๕ (๕๕๔ ผอ.กปภ.ร.๕)

(นายกิตติศักดิ์ อจาวาทิ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๗ รักษาการแทน

หัวหน้างานประมวลข้อมูล

๕๕๔
๕๕๔
๕๕๔

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หมวดงานที่รับผิดชอบ	ตามแผนที่ได้จัดสรรงบประมาณ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563																						
					รวมงบเหมาจ่ายสัญญา			ยกเลิก		ระดมโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจ ออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/จัดหาสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จ/เกินงบ/ติดเบิกรั้ง			
					จำนวนโครงการ	งบเหมา (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบเหมา (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริงเทียบกับงบประมาณ	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก/ระดมโครงการ	
						งบลงทุน	งบค่าการ																				งบลงทุน
2.ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																										
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ	กป.ภ.6	1	9.824	-	1	9.824	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	9,800	99.76	100,000	100,000
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน																										
	แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP	กป.ภ.6	4	0.636	12,484	4	0.611	12,484	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9,708	73.99	300,000	300,000
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)	กผ.6/กธ.6	2	0.636	8,532	2	0.611	8,532	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5,763	62.86	100.00	100.00
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA)	กธ.6	1	-	1,952	1	-	1,952	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,949	99.82	100.00	100.00
	5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller: PLC)	กธ.6	1	0	2	1	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,997	99.83	100.00	100.00
	แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)	กป.ภ.6	3	4,970	2,000	3	3,623	1,898	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5,521	79.21	100.00	100.00
	แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	กป.ภ.6	1	51,994	-	1	32,028	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32,028	ยังไม่สิ้นสุดสัญญา		-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ																										
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงต่อเนื่อง)	กป.ภ.6	26	78,464	65,000	25	71,497	65,000	1	0.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	87.98	61.33	96.15	100.00
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	กธ.6	19	30,960	-	18	24,352	-	1	0.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	24,352	78.66	94.74	100.00
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	กธ.6	1	41,000	45,000	1	41,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47,433	55.15	100.00	100.00
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	กธ.6	1	-	10,000	1	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,679	76.79	100.00	100.00
	6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	กธ.6	1	-	10,000	1	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,010	30.10	100.00	100.00
	6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	กธ.6	4	6,504	-	4	6,145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5,509	84.70	100,000	100,000
รวม			35	145,888	79,484	34	117,583	79,3819	1	0.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32,028	33	113,011	50.14	94.29	97.06