



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร.๐๔ ๓๒๓๗ ๓๕๘ ต่อ ๓๓  
ที่ มท ๕๕๒๑๐-๑/ ๒๑๘ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ กปภ. งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูล  
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการประจำ ไตรมาส ๒/๒๕๖๕ ในส่วนของ กปภ.ข.๖ โดยมี  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบโปรดนำเรียน ผอ.กปภ.ข.๖ เพื่อให้ความ  
เห็นชอบและแจ้ง กทส. เผยแพร่ข้อมูล (EB๕) ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายกิตติพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

หัวหน้างานแผนงาน

**เห็นชอบ**

เรียน  ผอ.คอง.....

ผวก.กปภ.สาขา.....

เพื่อทราบ

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๖)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  
ความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๕  
และขอความอนุเคราะห์แจ้ง กทส. เพื่อดำเนินการต่อไป  
จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายภาชิต พันลำ) ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายสมพร นันตะ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

๑ ๘ เม.ย. ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 2

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																หมายเหตุ		
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน														
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ				ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)										
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของ วงเงิน	เบิกจ่ายจริงของ โครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท)	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของ วงเงิน	ยกเลิก โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			
S01 การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 : ความคุ้มค่าในการลงทุน	20	100.512	-	100.512	20	72.074	-	72.074	17	85.00	62.709	87.01	17.911	28.56	3	15.00	9.365	12.99	3	9.365			
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศึกษาภาพ	20	100.512	-	100.512	20	72.074	-	72.074	17	85.00	62.709	87.01	17.911	28.56	3	15.00	9.365	12.99	3	9.365			
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ																							
	• แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ																							
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																							
	- เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	13	66.711	-	66.711	13	41.032	-	41.032	12	92.31	38.312	93.37	17.911	46.75	1	7.69	2.720	6.63	1	2.720			
	• แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																							
	- เงินรายได้ 100%	7	33.801	-	33.801	7	31.042	-	31.042	5	71.43	24.397	78.59	-	-	2	28.57	6.645	21.41	2	6.645			
	ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ำสูญเสีย	57	397.529	-	397.529	57	368.225	-	368.225	43	75.44	69.753	18.94	-	-	14	24.56	298.472	81.06	14	298.472			
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกกลับมาได้	57	397.529	-	397.529	57	368.225	-	368.225	43	75.44	69.753	18.94	-	-	14	24.56	298.472	81.06	14	298.472			
	แผนงาน 2.1.1 : การลดน้ำสูญเสีย																							
	• โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																							
	• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																							
	- เงินรายได้																							
- เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	2	38.500	-	38.500	2	22.555	-	22.555	2	100.00	22.555	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-				
- เงินรายได้ 100%	42	60.977	-	60.977	42	47.618	-	47.618	41	97.62	47.198	99.12	1.206	2.56	1	2.38	0.420	0.88	1	0.420				
- เงินผู้ในประเทศ 100%	2	275.000	-	275.000	2	275.000	-	275.000	0	-	-	-	-	-	2	100.00	275.000	100.00	2	275.000				
• งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใช้พื้นที่อยู่อาศัย 10 ปี	11	23.052	-	23.052	11	23.052	-	23.052	0	-	-	-	-	-	11	100.00	23.052	100.00	11	23.052				
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง	88	-	13.452	13.452	88	-	13.148	13.148	88	100.00	13.148	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
กลยุทธ์ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	88	-	13.452	13.452	88	-	13.148	13.148	88	100.00	13.148	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
แผนงานที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา																								
• โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)																								
- งานชุดลอกสระพักตะกอน	5	-	2.0600	2.060	5	-	1.858	1.858	5	100.00	1.858	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-				
• โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)																								
- เครื่องจ่ายสารเคมี กปภ.สาขาน้ำดื่ม	1	-	0.0250	0.025	1	-	0.025	0.025	1	100.00	0.025	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-				
- บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กวค.	1	-	0.0600	0.060	1	-	0.060	0.060	1	100.00	0.060	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-				
- งานซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า	22	-	4.5495	4.550	22	-	4.550	4.550	22	100.00	4.550	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-				
- งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	21	-	2.8745	2.875	21	-	2.875	2.875	21	100.00	2.875	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-				
- งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ VSD./SS.	11	-	2.0000	2.000	11	-	2.000	2.000	11	100.00	2.000	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-				
- งานซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	21	-	0.6140	0.614	21	-	0.614	0.614	21	100.00	0.614	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-				
- งานซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำดีเซล	5	-	0.7690	0.769	5	-	0.769	0.769	5	100.00	0.769	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-				
- บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมีอิทธิพลศาสตร์	1	-	0.5000	0.500	1	-	0.398	0.398	1	100.00	0.398	100.00	-	-	0	-	-	-	0	-				
<b>รวม</b>		<b>165</b>	<b>498.041</b>	<b>13.452</b>	<b>511.493</b>	<b>165</b>	<b>440.299</b>	<b>13.148</b>	<b>453.45</b>	<b>148</b>	<b>89.70</b>	<b>145.610</b>	<b>32.11</b>	<b>17.911</b>	<b>12.30</b>	<b>17</b>	<b>10.30</b>	<b>307.837</b>	<b>67.89</b>	<b>17</b>	<b>307.84</b>			